

DELIBERAZIONE 23 GENNAIO 2014
11/2014/RDS

ESTENSIONE DELLA DURATA DEL PROGETTO S. GRID, AMMESSO AL FINANZIAMENTO
CON DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 FEBBRAIO 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 23 gennaio 2014

VISTI:

- la Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (30 dicembre 2006, n. C 323/1);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 17 aprile 2001;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006 (di seguito: decreto 8 marzo 2006), recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007, con il quale sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) le funzioni del Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (di seguito: CERSE) di cui al decreto 8 marzo 2006;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 dicembre 2008 (di seguito: decreto 12 dicembre 2008);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio 2009 (di seguito: decreto 4 maggio 2009);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2010 (di seguito: decreto 16 febbraio 2010);
- la deliberazione dell'Autorità 12 ottobre 2010, RDS 11/10, (di seguito: deliberazione RDS 11/10);

- il contratto di ricerca sottoscritto in data 27 luglio 2011 dall'Assegnatario e dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) per il finanziamento del progetto *"Micro-rete in isola per distribuzione energia elettrica dotata di PMS per controllo di generatori FER di carichi ed interscambio con rete pubblica"* (di seguito: progetto S_GRID);
- la lettera del responsabile della Segreteria Operativa del CERSE, istituita dalla CCSE (di seguito: Segreteria Operativa), in data 18 novembre 2013, prot. n. 7369, prot. Autorità n. 36781/A del 19 novembre 2013 (di seguito: lettera 18 novembre 2013);
- la lettera del responsabile della Segreteria Operativa, in data 13 gennaio 2014, prot. n. 247, prot. Autorità n. 1101/A del 15 gennaio 2014 (di seguito: lettera 13 gennaio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- con i decreti 12 dicembre 2008 e 4 maggio 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato e successivamente modificato il bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema elettrico (di seguito: Bando);
- con decreto 16 febbraio 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le graduatorie dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento;
- il progetto S_GRID è stato ammesso al finanziamento, per un contributo massimo ammissibile di 945.140,00 Euro;
- con deliberazione RDS 11/10, l'Autorità ha individuato l'esperto per la predisposizione del capitolato tecnico e per la valutazione in itinere e finale del progetto S_GRID (di seguito: Esperto);
- in data 27 luglio 2011, la CCSE e l'Assegnatario hanno sottoscritto il contratto di ricerca per il finanziamento del progetto S_GRID, già avviato in precedenza;
- con lettera 18 novembre 2013, il responsabile della Segreteria Operativa ha trasmesso due lettere a firma del responsabile legale di NIDEC ASI S.p.A., entrambe in data 20 febbraio 2013, prot. CCSE n. 851, del 27 febbraio 2013, recanti:
 - la richiesta di estensione di 7 mesi della durata del progetto, con nuovo termine utile per il completamento delle attività 31 dicembre 2013;
 - la trasmissione del certificato notarile riguardante il cambio di ragione sociale della società Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. (che assume la denominazione NIDEC ASI S.p.A.), per adeguarla al gruppo internazionale di riferimento, avvenuto in data 7 gennaio 2013; il certificato specifica che il cambio di ragione sociale non comporta alcun mutamento dell'identità giuridica della società e che tutti gli atti, contratti e negozi in essere con la società restano pienamente efficaci, senza che sia necessario alcun emendamento o integrazione;
- con lettera 13 gennaio 2014, il responsabile della Segreteria Operativa:
 - ha trasmesso la visura storica camerale dalla quale risulta che in data 31 maggio 2012 la NIDEC corporation ha acquisito la totalità delle quote sociali della Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A.;
 - ha dichiarato che, vista la solidità economica e le rinomate competenze tecniche del gruppo NIDEC, l'acquisizione è garanzia di continuità del progetto S_GRID;

- con riferimento alla rendicontazione relativa allo stato di avanzamento delle attività del progetto S_GRID al 30 giugno 2012, trasmessa all'Autorità con lettera 18 novembre 2013, ha evidenziato che i ritardi accumulati nello svolgimento delle attività sono stati principalmente causati da problematiche tecniche sopraggiunte nello sviluppo del sistema di simulazione per la microrete, attività in carico a un consulente esterno, e da difficoltà incontrate nello start-up realizzativo del prototipo di microrete;
- con riferimento al ritardo delle attività del progetto, l'Esperto ha ritenuto valide ed esauritive le motivazioni presentate dall'assegnatario e le soluzioni proposte;
- l'estensione della durata del progetto è condizione necessaria per il riconoscimento di costi sostenuti dall'Assegnatario nel periodo 1 giugno 2013 - 31 dicembre 2013, atteso che, ai sensi del Bando, allegato 3, art. 1, comma 1, possono essere rendicontati esclusivamente costi sostenuti durante il periodo di realizzazione del progetto;
- è competenza dell'Autorità, nelle funzioni del CERSE, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del Bando, autorizzare l'estensione della durata del progetto, qualora ne riconosca la necessità in relazione alle difficoltà intervenute nel corso delle attività, alle caratteristiche tecniche del progetto e all'effettiva possibilità di ultimazione dello stesso.

RITENUTO CHE:

- la richiesta di estensione di 7 mesi della durata del progetto S_GRID sia motivata e non modifichi in alcun modo la natura e gli obiettivi del progetto e che, di conseguenza, possa essere accolta, anche al fine di poter riconoscere, ove ammissibili, costi sostenuti dall'Assegnatario nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2013;
- il cambio di ragione sociale della società, viste le specificazioni del certificato notarile trasmesso con lettera 18 novembre 2013 e le dichiarazioni in merito alla solidità economica ed alle competenze tecniche del gruppo NIDEC di cui alla lettera 13 gennaio 2014, sia ininfluenza ai fini del regolare svolgimento del progetto

DELIBERA

1. di approvare l'estensione di 7 mesi della durata del progetto S_GRID, con nuovo termine utile per il completamento delle attività 31 dicembre 2013, anche al fine di poter riconoscere, ove ammissibili, costi sostenuti dall'Assegnatario nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2013;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla CCSE;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

